

Приложение № 24
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ _____ от «__» _____ 201_ г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО
ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Примечания:

1. Указание на месяц в столбцах таблицы означает, что соответствующие работы будут завершены/исполнительная документация будет готова к передаче до конца такого календарного месяца.

2. Перечень и сроки выполнения работ по подготовке территории могут быть уточнены Государственной Компанией. При этом такие уточнения (изменения) не будут направлены на изменение обязательств Государственной Компании по Соглашению в части подготовки территории строительства

3. Государственная Компания вправе осуществлять выполнение отдельных видов работ по подготовке территории строительства (обозначены в таблице знаком "**") в течение Инвестиционной Стадии в случае, если такие работы объективно не препятствуют осуществлению работ по Строительству.

4. Срок окончания работ/передачи исполнительной документации в отношении работ, отмеченных знаком "**", может быть продлен Государственной Компанией в одностороннем порядке до «30»декабря 2016 г. При этом продление такого срока не является/ не будет рассматриваться как Особое Обстоятельство, не влечет за собой увеличение обязательств Государственной Компании, не влечет перенос срока завершения Строительства и что должно быть учтено Исполнителем при подготовке Графика Строительства.

График выполнения работ по подготовке территории строительства в рамках реализации инвестиционного проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149 (первая очередь строительства)»

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
1 этап (км 58 – км 97)			
1	Переустройство линий связи		
1.1.	в т. ч. ПК 594	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.2.	в т. ч. ПК 608	ноябрь 2015	декабрь 2015**
1.3.	в т. ч. ПК 618	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.4.	в т. ч. ПК 629	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.5.	в т. ч. ПК 664	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.6.	в т. ч. ПК 670	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.7.	в т. ч. ПК 691	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.8.	в т. ч. ПК 697	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.9.	в т. ч. ПК 760	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.10.	в т. ч. ПК 810	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.11.	в т. ч. ПК 858	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.12.	в т. ч. ПК 881	ноябрь 2015	декабрь 2015**
1.13.	в т. ч. ПК 886	ноябрь 2015	декабрь 2015**

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
1.14.	<i>в т. ч. ПК 894</i>	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.15.	<i>в т. ч. ПК 934</i>	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.16.	<i>в т. ч. ПК 957</i>	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.17.	<i>в т. ч. ПК 1007</i>	ноябрь 2015	декабрь 2015**
1.18.	<i>в т. ч. ПК 1016</i>	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.	Переустройство ЛЭП 0,4-10 кВ		
2.1.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 592-593	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.2.	Переустройство ВЛ ПК 630-631	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.3.	Переустройство ВЛ 10кВ ПК 667-668	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.4.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 671-672	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.5.	Переустройство ВЛ ПК 759-760	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.6.	Переустройство ВЛ ПК 759-760	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.7.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 807-809	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.8.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 896-897 (896+82)	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.9.	Переустройство ВЛ 6кВ 896+67	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.10.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 923-924	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.11.	Переустройство ВЛ 0,4кВ ПК 941	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.12.	Переустройство ВЛ 0,4кВ ПК 942	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.13.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 957-958	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.14.	Переустройство ВЛ ПК 982-983	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.15.	Переустройство ВЛ 10кВ ПК 1001-1002	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.16.	Переустройство ВЛ 10кВ ПК 1019	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.17.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 15+50,3	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.18.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 15+1,6	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.19.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 19+16,28	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.	Переустройство ЛЭП 35-110кВ		
3.1.	Переустройство трехцепной ВЛ 110кВ «Солнечногорск-Поварово I, II, Сигма-Сенеж» ПК587-590 ВЛ 110кВ ПК 589+76,68	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
3.2.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Сенеж-Осиновка» ПК630-631 ПК 631+30,25	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.3.	Переустройство одноцепной ВЛ 220кВ «Западная-Радищево» ПК671-672, ПК14-20 Пятницкого шоссе ВЛ 220кВ ПК 671+98,30, ВЛ 220 кВ ПК 14+27 съезда 1	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.4.	Переустройство двухцепной ВЛ 220кВ «Омега-Радищево I, II» ПК 672-674, ПК 14-16 Пятницкого шоссе ВЛ 220 кВ ПК 672+57,01, ПК 11+62,54 Съезда 1	август 2015	сентябрь 2015*
3.5.	Переустройство одноцепной ВЛ35кВ «Солнечногорск-Ванино» ПК 15-16 Пятницкого шоссе ВЛ 35 кВ ПК 14+95 съезда С1, ПК 15+03 Пятницкого шоссе	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.6.	Переустройство двухцепной ВЛ 110кВ ПК25-26 Пятницкого шоссе ВЛ 110 кВ ПК 25+87,17 Пятницкого шоссе, съезд 6, съезд 1, съезд 7, съезд 8	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.7.	Переустройство одноцепной ВЛ35кВ «Солнечно-горск-Ванино» ПК688-692 ВЛ 35 кВ ПК 688+30,53	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.8.	Переустройство двухцепной ВЛ220кВ «Радищево-Шмелево, Радищево-Луч» ПК 759-760 ВЛ 220 кВ ПК 759+06,38	август 2015	сентябрь 2015*
3.9.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Солнечногорск-Волково» ПК819-822 ВЛ 35 кВ ПК 819+65,91	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.10.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Волково-Венцы» ПК835 ВЛ 35 кВ ПК 835+11,12	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.11.	Переустройство двухцепной ВЛ35кВ «Клин-Макеевка» ПК892-893 ВЛ 35 кВ ПК 892+73,59	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.12.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Клин-Круг» ПК921-922 ВЛ 110 кВ ПК 920+85,77	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.13.	Переустройство двухцепной ВЛ35кВ «Клин-Макеевка» ПК 922-923 ВЛ 35 кВ на ПК 921+59,65	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.14.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Решетниково-Клин» ПК921-922 ВЛ 110 кВ ПК 986+63,53	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.15.	Переустройство кабельной линии 35 кВ ПК 857+36	август 2015	сентябрь 2015*
4.	Переустройство газопроводов		
4.1.	Магистральный газопровод Ø 720x10,0 Р=4,9МПа на ПК676+74,2	ноябрь 2015	декабрь 2015**
4.2.	Газопровод на деревню Покровка Ø219x6,0 Р=0,6 МПа Съезд с Пятницкого шоссе между ПК3 и ПК4	август 2015	сентябрь 2015**
4.3.	Газопровод отвод Ø219x6,0 Р=0,6 МПа Пятницкое шоссе ПК 3+36.4	август 2015	сентябрь 2015**

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
4.4.	Газопровод на деревню Миронцево Ø325х6,0 Р=0,6 МПа Пятницкое шоссе ПК22	август 2015	сентябрь 2015**
4.5.	Газопровод на Никулинскую птицефабрику Ø219х6,0 Р=0,6 МПа ПК673+23,0	август 2015	сентябрь 2015**
4.6.	Газопровод на посёлок Решёткино Ø159х4,5 Р=0,6 МПа ПК893+70,2	август 2015	сентябрь 2015**
4.7.	Газопровод на деревню Малеевка Ø219х6,0 Р=1,2 МПа ПК893+61,2	август 2015	сентябрь 2015**
4.8.	Газопровод на село Воздвиженское Ø325х6,0 Р=1,2 МПа ПК 917+11,2	август 2015	сентябрь 2015**
4.9.	Газопровод на город Высоковский Ø273х6,0 Р=1,2 МПа ПК 917+15,2	август 2015	сентябрь 2015**
4.10.	Газопровод на деревню Васильеве Ø108х4,0 н.д. ПК 922+84,7	август 2015	сентябрь 2015**
4.11.	Электрохимическая защита газопроводов высокого давления	август 2015	сентябрь 2015**
5.	Переустройство железнодорожных коммуникаций	ноябрь 2015	декабрь 2015**
2 этап (км 97 – км 149)			
1.	Переустройство коммуникаций		
1.1.	Переустройство контактной сети на ПК 1113+35	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.2.	Распределительный газопровод, диаметром 200мм, давление 1,2 МПа. Пересечение ПК 1081+90,7	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.3.	Магистральный газопровод, диаметром 200 мм, давление 5,4 МПа. Пересечение ПК 1145+94,1(ПК 1136+31)	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.4.	Основная нитка, распределительный газопровод, диаметром 150мм, давление 0,6 МПа. Пересечение ПК 1206+47,34	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.5.	Резервная нитка, распределительный газопровод, диаметром 150мм, давление 0,6 МПа. Пересечение ПК1206+47,34	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.6.	Вынос газопровода вдоль а/д км 123-124 (резервные футляры на ПК 1237+70; 5+55 съезда развязки)	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.7.	Распределительный газопровод, диаметром 200мм, давление 1,2 МПа. Пересечение ПК 1398+92	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.8.	Магистральный газопровод, диаметром 200мм, давление 5,4 МПа. Пересечение ПК 1416+31,9; ПК 1425+22,84	октябрь 2015	декабрь 2015**
1.9.	Переустройство ВЛ-35кВ Красный луч-Алексинское на км 147+500 справа на транспортной развязке	октябрь 2015	декабрь 2015
1.10.	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК 1474+85,50 справа на транспортной развязке на ПК 6+44,40 съезд 6; ПК 1+25,40 съезд 7; ПК 6+35,50 съезд 8	октябрь 2015	декабрь 2015
1.11.	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК 1238+71 справа на пересечении на ПК 15+39,50	октябрь 2015	декабрь 2015

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
1.12.	Переустройство ВЛ 35 на ПК 1380+44	октябрь 2015	декабрь 2015
1.13.	Переустройство ВЛ 110кВ ПК1380+93,1	октябрь 2015	декабрь 2015
1.14.	Переустройство ВЛ 35 ПК 1399+62,4	октябрь 2015	декабрь 2015
1.15.	Переустройство ВЛ 110 кВ ПК 1414+75	октябрь 2015	декабрь 2015
1.16.	Переустройство ВЛ 110кВ ПК 1145; ПК 1167+25 (2 пересечения)	октябрь 2015	декабрь 2015
1.17.	Переустройство ВЛ 35кВ ПК 1248+90; ПК1249+10 (2 пересечения)	октябрь 2015	декабрь 2015
1.18.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1019+46,70	октябрь 2015	декабрь 2015
1.19.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1084+52	октябрь 2015	декабрь 2015
1.20.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1073+60	октябрь 2015	декабрь 2015
1.21.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1111+25	октябрь 2015	декабрь 2015
1.22.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1204+75,02	октябрь 2015	декабрь 2015
1.23.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1206+95,16	октябрь 2015	декабрь 2015
1.24.	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК 1231+55,71; на транспортной развязке ПК 11+93,31 съезд 1, ПК 13+00,00 съезд 1, ПК 3+11,58 съезд 3	октябрь 2015	декабрь 2015
1.25.	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК 1315+46,50	октябрь 2015	декабрь 2015
1.26.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1446+66,50	октябрь 2015	декабрь 2015
1.27.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1448+90,00	октябрь 2015	декабрь 2015
1.28.	Переустройство кабеля 10 кВ на ПК 1254+30,00	октябрь 2015	декабрь 2015
1.29.	Переустройство линий связи принадлежащих ООО «Связьсервис»		
1.30.	<i>ПК1205+26,84</i>	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.31.	<i>ПК1205+75,00</i>	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.32.	<i>ПК1221+64,71</i>	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.33.	<i>ПК1238+71,13 на пересечении слева ПК3+67,00</i>	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.34.	<i>ПК1238+94,00</i>	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.35.	<i>ПК1248+10,6</i>	ноябрь 2015	декабрь 2015
1.36.	<i>ПК1401+50,00</i>	декабрь 2015	декабрь 2015
1.37.	<i>ПК1401+53,77</i>	декабрь 2015	декабрь 2015
1.38.	Переустройство линий связи принадлежащих ООО «Ростелеком»		
1.39.	<i>ПК1238+71,13 на пересечении слева ПК3+88,00</i>	декабрь 2015	декабрь 2015
1.40.	<i>ПК1205+83,00</i>	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.41.	<i>ПК1239+06,00</i>	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.42.	<i>ПК1239+49,09</i>	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.43.	<i>ПК1248+38,6</i>	ноябрь 2015	декабрь 2015

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
1.44.	ПК1367+68,45	декабрь 2015	декабрь 2015
1.45.	Переустройство линий связи принадлежащих ЗАО «ТТК»		
1.46.	ПК1113+59,50	ноябрь 2015	декабрь 2015
1.47.	Переустройство линий связи принадлежащих Октябрьская Ж.Д.		
1.48.	ПК1112+70,00	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.49.	ПК1113+14,00	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.50.	ПК1113+57,30	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.51.	Переустройство линий связи ПК 2+89 20 м от оси (ПК 1238+71)	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.52.	Переустройство линий связи ПК 2+89 54 м от оси (1239+61,1)	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.53.	Переустройство сетей связи на км 147+500м	сентябрь 2015	октябрь 2015
1.54.	Переустройство сетей связи на ПК 1139+05,1	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.55.	Переустройство сетей связи на ПК 1415+42,4; 1424+86,7	декабрь 2015	декабрь 2015**
1.56.	Переустройство мелиорации СПК «Завидово» об. «Шорново»	декабрь 2015	декабрь 2015*
1.57.	Переустройство мелиорации ГУП «Редкино» об. «Межево»	декабрь 2015	декабрь 2015*
1.58.	Переустройство мелиорации ГУП «Редкино» об. «Лукино»	декабрь 2015	декабрь 2015*
1.59.	Переустройство мелиорации ГУП «Редкино» об. «Кошелево»	декабрь 2015	декабрь 2015*