Приложение № 24
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ____ от «__» _____ 201_ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Примечания:

1. Указание на месяц в столбцах таблицы означает, что соответствующие работы будут завершены/исполнительная документация будет готова к передаче до конца такого календарного месяца.

2. Перечень и сроки выполнения работ по подготовке территории могут быть уточнены Государственной Компанией. При этом такие уточнения (изменения) не будут направлены на изменение обязательств Государственной Компании по Соглашению в части подготовки территории строительства

3. Государственная Компания вправе осуществлять выполнение отдельных видов работ по подготовке территории строительства (обозначены в таблице знаком "") в течение Инвестиционной Стадии в случае, если такие работы объективно не препятствуют осуществлению работ по Строительству.*

*4. Срок окончания работ/передачи исполнительной документации в отношении работ, отмеченных знаком "**", может быть продлен Государственной Компанией в одностороннем порядке до «30»декабря 2017 г. При этом продление такого срока не является/ не будет рассматриваться как Особое Обстоятельство, не влечет за собой увеличение обязательств Государственной Компании, не влечет перенос срока завершения Строительства и что должно быть учтено Исполнителем при подготовке Графика Строительства.*

График выполнения работ по подготовке территории строительства в рамках реализации инвестиционного проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149»

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
1 этап (км 58 – км 97)			
1	**Переустройство линий связи**		
1.1.	*в т. ч. ПК 594*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.2.	*в т. ч. ПК 608*	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.3.	*в т. ч. ПК 618*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.4.	*в т. ч. ПК 629*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.5.	*в т. ч. ПК 664*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.6.	*в т. ч. ПК 670*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.7.	*в т. ч. ПК 691*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.8.	*в т. ч. ПК 697*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.9.	*в т. ч. ПК 760*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.10.	*в т. ч. ПК 810*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.11.	*в т. ч. ПК 858*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.12.	*в т. ч. ПК 881*	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.13.	*в т. ч. ПК 886*	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.14.	*в т. ч. ПК 894*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
			Даты Заключения Соглашения
1.15.	*в т. ч. ПК 934*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.16.	*в т. ч. ПК 957*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
1.17.	*в т. ч. ПК 1007*	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.18.	*в т. ч. ПК 1016*	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.	**Переустройство ЛЭП 0,4-10 кВ**		
2.1.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 592-593	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.2.	Переустройство ВЛ ПК 630-631	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.3.	Переустройство ВЛ 10кВ ПК 667-668	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.4.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 671-672	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.5.	Переустройство ВЛ ПК 759-760	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.6.	Переустройство ВЛ ПК 759-760	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.7.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 807-809	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.8.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 896-897 (896+82)	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.9.	Переустройство ВЛ 6кВ 896+67	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.10.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 923-924	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.11.	Переустройство ВЛ 0,4кВ ПК 941	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.12.	Переустройство ВЛ 0,4кВ ПК 942	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.13.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 957-958	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.14.	Переустройство ВЛ ПК 982-983	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.15.	Переустройство ВЛ 10кВ ПК 1001-1002	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.16.	Переустройство ВЛ 10кВ ПК 1019	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.17.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 15+50,3	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.18.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 15+1,6	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
2.19.	Переустройство ВЛ 6кВ ПК 19+16,28	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.	**Переустройство ЛЭП 35-110кВ**		
3.1.	Переустройство трехцепной ВЛ110кВ «Солнечногорск-Поварово I, II, Сигма-Сенеж» ПК587-590 ВЛ 110кВ ПК 589+76,68	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнитель-ной документации
1	**2**	**3**	**4**
3.2.	Переустройство двухцепной ВЛ 110 кВ «Сенеж-Осиновка» ПК630-631 ПК 631+30,25	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.3.	Переустройство одноцепной ВЛ 220кВ «Западная-Радищево» ПК671-672, ПК14-20 Пятницкого шоссе ВЛ 220кВ ПК 671+98,30, ВЛ 220 кВ ПК 14+27 съезда 1	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.4.	Переустройство двухцепной ВЛ 220кВ «Омега-Радищево I, II» ПК 672-674, ПК 14-16 Пятницкого шоссе ВЛ 220 кВ ПК 672+57,01, ПК 11+62,54 Съезда 1	ноябрь 2016	декабрь 2016**
3.5.	Переустройство одноцепной ВЛ35кВ «Солнечногорск-Ванино» ПК15-16 Пятницкого шоссе ВЛ 35 кВ ПК 14+95 съезда С1, ПК 15+03 Пятницкого шоссе	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.6.	Переустройство двухцепной ВЛ 110кВ ПК25-26 Пятницкого шоссе ВЛ 110 кВ ПК 25+87,17 Пятницкого шоссе, съезд 6, съезд 1, съезд 7, съезд 8	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.7.	Переустройство одноцеп-ной ВЛ35кВ «Солнечно-горск-Ванино» ПК688-692 ВЛ 35 кВ ПК 688+30,53	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.8.	Переустройство двухцепной ВЛ220кВ «Радищево-Шмелево, Радищево-Луч» ПК 759-760 ВЛ 220 кВ ПК 759+06,38	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.9.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Солнечногорск-Волково» ПК819-822 ВЛ 35 кВ ПК 819+65,91	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.10.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Волково-Венцы» ПК835 ВЛ 35 кВ ПК 835+11,12	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.11.	Переустройство двухцепной ВЛ35кВ «Клин-Макеевка» ПК892-893 ВЛ 35 кВ ПК 892+73,59	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.12.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Клин-Круг» ПК921-922 ВЛ 110 кВ ПК 920+85,77	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.13.	Переустройство двухцепной ВЛ35кВ «Клин-Макеевка» ПК 922-923 ВЛ 35 кВ на ПК 921+59,65	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.14.	Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Решетниково-Клин» ПК921-922 ВЛ 110 кВ ПК 986+63,53	выполнено	в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения
3.15.	Переустройство кабельной линии 35 кВ ПК 857+36	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.	**Переустройство газопроводов**		
4.1.	Магистральный газопровод Ø 720х10,0 Р=4,9МПа на ПК676+74,2	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.2.	Газопровод на деревню Покровка Ø219х6,0 Р=0,6 МПа Съезд с Пятницкого шоссе между ПК3 и ПК4	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.3.	Газопровод отвод Ø219х6,0 Р=0,6 МПа Пятницкое шоссе ПК3+36.4	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.4.	Газопровод на деревню Миронцево Ø325х6,0 Р=0,6 МПа Пятницкое шоссе ПК22	ноябрь 2016	декабрь 2016**

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
4.5.	Газопровод на Никулинскую птицефабрику Ø219х6,0 Р=0,6 МПа ПК673+23,0	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.6.	Газопровод на посёлок Решёткино Ø159х4,5 Р=0,6 МПа ПК893+70,2	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.7.	Газопровод на деревню Малеевка Ø219х6,0 Р=1,2 МПа ПК893+61,2	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.8.	Газопровод на село Воздвиженское Ø325х6,0 Р=1,2МпаПК917+11,2	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.9.	Газопровод на город Высоковск Ø273х6,0 Р=1,2 МПаПК917+15,2	ноябрь 2016	декабрь 2016**
4.10.	Газопровод на деревню Васильеве Ø108х4,0 н.д. ПК922+84,7	ноябрь 2016	декабрь 2016**
5.	**Переустройство железнодорожных коммуникаций**		
5.1.	Переустройство ВЛ АБ-6 кВ и ПЭ-6 кВ на ПК 608	ноябрь 2016	декабрь 2016**
5.2.	Переустройство ВЛ АБ-6 кВ и ПЭ-6 кВ на ПК 1007	ноябрь 2016	декабрь 2016**
2 этап (км 97 – км 149)			
1.	**Переустройство коммуникаций**		
1.1.	Переустройство контактной сети на ПК 1113+35	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.2.	Распределительный газопровод, диаметром 200мм, давление 1,2 МПа. Пересечение ПК 1081+90,7	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.3.	Магистральный газопровод, диаметром 200 мм, давление 5,4 МПа. Пересечение ПК 1145+94,1(ПК 1136+31)	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.4.	Основная нитка, распределительный газопровод, диаметром 150мм, давление 0,6 МПа. Пересечение ПК 1206+47,34	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.5.	Резервная нитка, распределительный газопровод, диаметром 150мм, давление 0,6 МПа. Пересечение ПК1206+47,34	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.6.	Вынос газопровода вдоль а/д км 123-124 (резервные футляры на ПК 1237+70; 5+55 съезда развязки)	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.7.	Распределительный газопровод, диаметром 200мм, давление 1,2 МПа. Пересечение ПК 1398+92	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.8.	Магистральный газопровод, диаметром 200мм, давление 5,4 МПа. Пересечение ПК 1416+31,9; ПК 1425+22,84	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.9.	Переустройство ВЛ-35кВ Красный луч-Алексино на км 147+500 справа на транспортной развязке	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.10.	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК 1474+85,50 справа на транспортной развязке на ПК 6+44,40 съезд 6; ПК 1+25,40 съезд 7; ПК 6+35,50 съезд 8	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.11.	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК 1238+71 справа на пересечении на ПК 15+39,50	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.12.	Переустройство ВЛ 35 на ПК 1380+44	ноябрь 2016	декабрь 2016

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнитель-ной документации
1	2	3	4
1.13.	Переустройство ВЛ 110кВ ПК1380+93,1	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.14.	Переустройство ВЛ 35 ПК 1399+62,4	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.15.	Переустройство ВЛ 110 кВ ПК 1414+75	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.16.	Переустройство ВЛ 110кВ ПК1145; ПК 1167+25 (2 пересечения)	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.17.	Переустройство ВЛ 35кВ ПК1248+90; ПК1249+10 (2 пересечения)	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.18.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1019+46,70	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.19.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1084+52	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.20.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1073+60	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.21.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1111+25	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.22.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1204+75,02	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.23.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1206+95,16	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.24.	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК 1231+55,71; на транспортной развязке ПК 11+93,31 съезд 1, ПК 13+00,00 съезд 1, ПК 3+11,58 съезд 3	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.25.	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК 1315+46,50	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.26.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1446+66,50	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.27.	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1448+90,00	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.28.	Переустройство кабеля 10 кВ на ПК 1254+30,00	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.29.	Переустройство линий связи принадлежа-щих ООО «Связьсервис»		
1.30.	*ПК1205+26,84*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.31.	*ПК1205+75,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.32.	*ПК1221+64,71*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.33.	*ПК1238+71,13 на пересечении слева ПК3+67,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.34.	*ПК1238+94,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.35.	*ПК1248+10,6*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.36.	*ПК1401+50,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.37.	*ПК1401+53,77*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.38.	Переустройство линий связи принадлежа-щих ООО «Ростелеком»		
1.39.	*ПК1238+71,13 на пересечении слева ПК3+88,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.40.	*ПК1205+83,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.41.	*ПК1239+06,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.42.	*ПК1239+49,09*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.43.	*ПК1248+38,6*	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.44.	*ПК1367+68,45*	ноябрь 2016	декабрь 2016

№	Наименование работ	Срок окончания работ	Срок передачи исполнительной документации
1	2	3	4
1.45.	Переустройство линий связи принадлежащих ЗАО «ТТК»		
1.46.	*ПК1113+59,50*	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.47.	Переустройство линий связи принадлежащих Октябрьская Ж.Д.		
1.48.	*ПК1112+70,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.49.	*ПК1113+14,00*	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.50.	*ПК1113+57,30*	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.51.	Переустройство линий связи		
1.52.	Переустройство линий связи ПК 2+89 20 м от оси (ПК 1238+71,0)	август 2016	сентябрь 2016**
1.53.	Переустройство линий связи ПК 2+89 54 м от оси (ПК 1239+61,1)	август 2016	сентябрь 2016**
1.54.	Переустройство сетей связи на км 147+500м	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.55.	Переустройство сетей связи на ПК1139+05,1	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.56.	Переустройство сетей связи на ПК1415+42,4	ноябрь 2016	декабрь 2016**
1.57.	Переустройство сетей мелиорации		
1.58.	Переустройство мелиорации СПК «Завидово» об. «Шорново»	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.59.	Переустройство мелиорации ГУП «Редкино» об. «Межево»	ноябрь 2016	декабрь 2016
1.60.	Переустройство мелиорации ГУП «Редкино» об. «Лукино»	ноябрь 2016	декабрь 2016